

绍兴上虞乐创日用杂品有限公司年产300万个塑料杯盖项目环保竣工验收评审会签到表

地点：绍兴市上虞区

2025年4月19日

验收组职务	单 位	职务/职称	签名	身份证号	联系电话
组 长	绍兴上虞乐创日用杂品有限公司	安环主管	石成峰	330622197402123919	1774159794
(副组长)	绍兴上虞乐创日用杂品有限公司	财务	梁科峰	452231198101024528	1596752927
	杭州乐创日用杂品有限公司	工	郭王宇	330621196805177006	1386782029
	绍兴乐创日用杂品有限公司	工	王刚	330622197502280012	1525850692
	绍兴上虞乐创日用杂品有限公司	高工	王生	330682198101035932	17369641411
成 员					

绍兴上虞乐创日用杂品有限公司年产 300 万个塑料杯盖项目 竣工环境保护验收意见

2025 年 4 月 19 日，绍兴上虞乐创日用杂品有限公司组织召开了其年产 300 万个塑料杯盖项目竣工环境保护设施验收会议，参加会议的有绍兴上虞乐创日用杂品有限公司（建设单位和验收监测报告编制单位）、浙江楚迪检测技术有限公司（监测单位）的领导和代表及特邀的三位专家，成立了验收工作组(验收组名单附后)。与会代表听取了建设单位关于环保工作执行情况的总结和监测情况的汇报，对本项目的环保设施进行了现场检查，查阅了项目竣工环境保护验收监测报告和相关验收资料，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响报告表和审批部门文件等要求对本项目环保设施进行验收，经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

绍兴上虞乐创日用杂品有限公司成立于 2023 年 8 月，位于绍兴市上虞区小越街道越北村，是一家专业生产塑料杯盖的企业。

项目主要建设内容及规模：项目为新建，项目总投资 500 万元，实际投资 500 万元，租用绍兴博达消防器材有限公司位于绍兴市上虞区小越街道越北村的闲置厂房实施生产。项目主要采用注塑、组装等工艺技术，购置注塑机、破碎机、搅拌机等生产设备，预计达产后可形成年产 300 万个塑料杯盖的生产规模。

项目实际有员工 30 人，全年工作日 300 天，生产车间实行昼、夜间三班制生产（每班 8 小时，对不同的产品注塑机进行专机专用，每天生产时间约 10 小时），厂区不设食堂和住宿。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于 2024 年 7 月委托浙江万银节能环保科技有限公司编制了《绍兴上虞乐创日用杂品有限公司年产 300 万个塑料杯盖项目环境影响报告表》，并于 2024 年 8 月 8 日通过绍兴市生态环境局审批，审批文号为：虞环审（2024）91 号。项目开工日期为 2024 年 8 月 18 日，竣工日期为 2024 年 9 月 10 日。

受绍兴上虞乐创日用杂品有限公司委托，浙江楚迪检测技术有限公司承接了本项目的竣工环保验收检测工作，于 2024 年 11 月 27 日、11 月 28 日，对其废水、废气和噪声进行检测，并出具了废水、废气和噪声检测报告。

建设单位在分析验收检测数据及调查资料的基础上，编写本验收检测评价报告。

（三）投资情况

本项目实际总投资 500 万元，其中环保投资 15 万元，环保投资占总投资的 3.0%。

（四）验收范围

验收范围为绍兴上虞乐创包装制品有限公司年产 500 副精密塑料模具项目主体工程 and 配套的环保设施。

二、工程变动情况

项目实际实施和环评审批相比，项目原辅材料中 PC 塑料粒子不再使用，PP 塑料

粒子用量增加，其余与环评审批基本一致。项目 PC 塑料粒子不再使用，PP 塑料粒子用量增加，但污染物种类减少（酚类、氯苯类、二氯甲烷不再产生），总产能不变。对模具不进行现场修理，不产生废金属屑。

其他实施内容与环评审批一致。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（施行）》，项目实施的生产规模、建设地点、生产工艺、污染防治措施在环评审批范围内。项目不存在重大变动情形。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

厂房屋面和道路雨水经厂区雨水管道收集后排入附近河道。②项目厕所污水经厂区化粪池预处理后与其他生活污水一起汇集达标后纳管排放。注塑间接冷却水经冷却塔收集冷却后全部循环使用，定期补充清洁的自来水，不外排。

2、废气

①投料搅拌粉尘经车间机械通风，保证车间空气质量。②单独设立破碎间，并加盖破碎，同时在破碎车间内安装排风扇，加强车间机械通风，以改善车间操作环境。③注塑废气经集气罩收集后采用二级活性炭吸附处理达标后由风机引出 15m 高排气筒（DA001）排放。④超声波焊接废气经车间机械通风，保证车间空气质量。

3、噪声

①选购生产设备时应选用低噪声、先进的、高效设备。②合理布局，把生产设备集中设置在生产车间的中间。③严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。④对所有风机进出口安装匹配的消声器。⑤加强设备的维护保养，对主要生产设备的传动装置做好润滑，使设备处在最佳工作状态。

4、固废

项目产生的废液压油、废包装桶、废活性炭委托浙江春晖固废处理有限公司；破损模具、废包装材料委托物资公司综合利用；生活垃圾委托绍兴市上虞区小越街道倪梁村村民委员会清运处理。项目不对破损模具进行维修，故无废金属屑产生。

厂区设置一个危废暂存库，占地面积约 20m²；一个一般固废堆场，占地面积约 15m²，能满足暂存要求。危废暂存库位于室内，放置了防渗漏托盘，配备照明设施及消防工具，并设有应急防护设施，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。

5、地下水及土壤防治措施

各车间按照环评要求落实了必要的防渗、防漏、防雨等安全措施，地面进行了硬化，项目产生的危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》执行，暂存于厂区内的危险废物仓库，做好了固废堆场的防渗防漏工作，可以避免污染物对土壤和地下水环境产生明显的影响。

6、其他环保措施

（1）环境风险防范设施和应急计划

车间配备有灭火器、消火栓、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材，应急逃生通道顺畅。

（2）规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本项目无需设置废水和废气的在线监测装置。对现有的 1 个工艺废气排放口，1 个废水排放口，1 个雨水排放口已设置采样口和设立排污标志牌。

(3)排污许可证申领情况

企业于 2024 年 8 月 8 日取得全国排污许可证登记，登记编号为：91330604MACWCLW126001X。并且企业已取得了 VOCs 指标排污权。

四、环境保护设施调试效果

验收监测报告表中的主要结果如下：

(一) 废水

1、排放浓度

废水排放口 pH 值、化学需氧量、悬浮物和动植物油浓度均低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级限值要求；氨氮浓度低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

项目验收检测期间没有下雨，不具备对雨水排放口的检测条件。

2、污染物总量

废水纳管量为 850 吨/年，COD_{Cr} 纳管量为 0.106 吨/年，氨氮纳管量为 0.007 吨/年，符合环评审批总量要求：废水量（纳管）≤900 吨/年、COD_{Cr} 纳管量≤0.45 吨年、氨氮纳管量≤0.032 吨/年。

(二) 废气

1、排放浓度

项目注塑废气排气筒出口的非甲烷总烃的排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 中大气污染物特别排放限值要求，臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准。

在本次检测期间，无组织废气厂界四周监控点的非甲烷总烃排放浓度和颗粒物排放浓度均能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 的企业边界大气污染物浓度限值标准限值要求；注塑车间外的非甲烷总烃排放浓度能达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中特别排放限值。

2、去除效率

注塑废气处理装置对非甲烷总烃的去除效率为 43.1%~56.5%。

3、排放总量

企业 VOCs 总排放量 0.058t/a，符合环评批复排放总量核定量：VOCs0.062t/a。

(三) 噪声

检测结果表明，项目厂界四周各检测点昼夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类功能区排放限值要求。

(四) 固废

项目产生的废液压油、废包装桶、废活性炭委托浙江春晖固废处理有限公司；破损模具、废包装材料委托物资公司综合利用；生活垃圾委托绍兴市上虞区小越街道倪梁村村民委员会清运处理。项目不对破损模具进行维修，故无废金属屑产生。项目固废产生量在环评估算之内，其处置规范，基本符合污染控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目已按环评及审批要求落实污染防治措施，根据验收监测和现场调查结果，项目对周边环境影响较小。项目的建设期间和试运行期间未发生环境事故，也未有公众

投诉事件。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，同时根据验收报告中叙述的未发生重大变动的情况说明，不存在验收不合格情形。

绍兴上虞乐创日用杂品有限公司年产 300 万个塑料杯盖项目在建设基本执行了环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，环境保护措施基本落实，监测指标达到排放标准要求，污染物排放总量符合总量控制要求，同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收技术指南》要求进一步完善监测报告的编制，及时向社会公开项目竣工验收信息。

2、加强对生活污水处理设施的运行和台账管理，确保污水稳定达标排放。建议对雨水排放口进行补充检测。

3、加强对废气的收集和处理设施的运行维护，及时更换处理介质，确保大气污染物稳定达标排放。完善废气处理运行台账。

4、加强对各类固废的分类收集，危险废物贮存时应密封，并及时委托处置，预防发生二次污染。完善固废台账管理。

5、完善各项环保管理制度并上墙。按排污许可要求落实自行监测工作。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）的信息详见验收会议签到单。

验收组专家签名：



绍兴上虞乐创日用杂品有限公司验收工作组

2025 年 4 月 19 日